



Obra: Barracão Industrial

Município: Santiago do Sul - SC

Endereço: Rua Rosa Maria Cardoso - Lote 11, Quadra 32 - Matrícula 9.162

Área 743,80 m²

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS	PESO	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Total
	DE SERVIÇOS	SERVIÇOS (R\$)	%	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	17.214,93	2,55											
				10.328,96	10.328,96	1.721,49	1.721,49	1.721,49	1.721,49	1.721,49	1.721,49	1.721,49	1.721,49	R\$ 17.214,93
				60%	60%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	0,00											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	FUNDAÇÕES+ESTRUTURA	122.677,65	18,17											
				98.142,12	98.142,12	24.535,53	24.535,53	-	-	-	-	-	-	R\$ 122.677,65
				80%	80%	20%	20%		0%		0%		0%	100%
4	ALVENARIA	77.029,39	11,41											
				-	-	26.960,29	26.960,29	30.811,76	30.811,76	19.257,35	19.257,35	-	-	R\$ 77.029,39
					0%	35%	35%	40%	40%	25%	25%		0%	100%
5	COBERTURA	155.947,12	23,10											
				-	-	77.973,56	77.973,56	77.973,56	77.973,56	-	-	-	-	R\$ 155.947,12
					0%	50%	50%	50%	50%		0%		0%	100%
6	DRENAGEM PLUVIAL	20.562,73	3,05											
				-	-	-	-	-	-	-	-	20.562,73	20.562,73	R\$ 20.562,73
				0%	0%	0%	0%		0%		0%	100%	100%	100%
7	PAVIMENTAÇÃO	138.991,97	20,59											
				-	-	-	-	27.798,39	27.798,39	83.395,18	83.395,18	27.798,39	27.798,39	R\$ 138.991,97
				0%	0%		0%	20%	20%	60%	60%	20%	20%	100%
8	ESQUADRIAS	67.392,29	9,98											
				-	-	-	-	-	-	33.696,14	33.696,14	33.696,14	33.696,14	R\$ 67.392,29
				0%	0%	0%	0%		0%	50%	50%	50%	50%	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.271,75	4,19											
				-	-	-	-	-	-	9.895,11	9.895,11	18.376,63	18.376,63	R\$ 28.271,75
				0%	0%	0%	0%		0%	35%	35%	65%	65%	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.147,41	6,09											
				-	-	-	-	-	-	20.573,70	20.573,70	20.573,70	20.573,70	R\$ 41.147,41
				0%	0%	0%	0%		0%	50%	50%	50%	50%	100%
11	PREVENTIVO DE INCENDIO	4.673,23	0,69											
				-	-	-	-	-	-	-	-	4.673,23	4.673,23	R\$ 4.673,23
				0%	0%	0%	0%		0%		0%	100%	100%	100%

12	SERVIÇOS FINAIS	1.245,83	0,18											
				-	-	-	-	-	-	-	-	1.245,83	1.245,83	R\$ 1.245,83
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
TOTAL	675.154,30	100,00												
			108.471,08	108.471,08	131.190,87	239.661,95	138.305,20	377.967,16	168.538,98	546.506,14	128.648,16	675.154,30	675.154,30	
			16,07	16,07	19,43	35,50	20,48	55,98	24,96	80,95	19,05	100,00	100,00%	

Santiago do Sul - SC, 10 de agosto de 2022.

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Vinícius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5