



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - GLOBAL

**Obra:** Pavimentação Asfáltica

**Município:** Santiago do Sul - SC

**Endereço:** Rua Honorino Comachio, Rua Odolir Luiz Rigo, Rua Manoel Pedrotti e Rua Valdo Sarreto

**Área:** 4.931,67 m<sup>2</sup>

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		Total Acum.
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	SERVIÇOS INICIAIS	18.891,63	2,35	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	4.722,91 25%	18.891,63 100%
2	DRENAGEM PLUVIAL	185.453,58	23,05	111.272,15 60%	111.272,15 60%	74.181,43 40%	74.181,43 40%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	185.453,58 100%
3	TERRAPLENAGEM	49.514,21	6,15	29.708,53 60%	29.708,53 60%	14.854,26 30%	14.854,26 30%	4.951,42 10%	4.951,42 10%	- 0%	- 0%	49.514,21 100%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	431.332,20	53,61	- 0%	- 0%	86.266,44 20%	86.266,44 20%	172.532,88 40%	172.532,88 40%	172.532,88 40%	172.532,88 40%	431.332,20 100%
5	MEIO FIO E CALÇADA	79.001,70	9,82	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	15.800,34 20%	15.800,34 20%	63.201,36 80%	63.201,36 80%	79.001,70 100%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	32.125,81	3,99	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	32.125,81 100%	32.125,81 100%	32.125,81 100%
7	ENSAIOS	8.264,56	1,03	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	8.264,56 100%	8.264,56 100%	8.264,56 100%
<b>TOTAL</b>		<b>804.583,70</b>	<b>100,00</b>	145.703,58 18,11	145.703,58 18,11	180.025,04 22,37	325.728,63 40,48	198.007,55 24,61	523.736,18 65,09	280.847,52 34,91	804.583,70 100,00	804.583,70 100,00

Santiago do Sul - SC, 02 de agosto de 2023.

Julcimar Antonio Lorenzetti  
Prefeito Municipal

Rafael Carlos Maldaner  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 086597-5