

Obra: Ampliação e Reforma do CRAS				Área de Reforma (m²): 81,30												
Município: Santiago do Sul - SC				Área de Ampliação (m²): 70,38												
Endereço: Rua Jacob Corso - Centro - Santiago do Sul - SC																
ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		Total Acum.
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	Serviços iniciais	20.897,88	7,45%	14.628,51 70%	14.628,51 70%	2.089,79 10%	2.089,79 10%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	1.044,89 5%	20.897,88 100%
2	Fundação e Estrutura	24.041,87	8,57%	19.233,50 80%	19.233,50 80%	4.808,37 20%	4.808,37 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	24.041,87 100%
3	Alvenaria e Revestimento Paredes	46.249,41	16,49%	4.624,94 10%	4.624,94 10%	27.749,65 60%	27.749,65 60%	13.874,82 30%	13.874,82 30%	-	-	-	-	-	-	46.249,41 100%
4	Cobertura	54.361,46	19,38%	-	0%	10.872,29 20%	10.872,29 20%	27.180,73 50%	27.180,73 50%	16.308,44 30%	16.308,44 30%	-	-	-	-	54.361,46 100%
5	Drenagem Pluvial	13.122,89	4,68%	-	0%	-	0%	-	0%	13.122,89 100%	13.122,89 100%	-	-	-	-	13.122,89 100%
6	Pavimentação	23.764,90	8,47%	-	0%	-	0%	-	0%	21.388,41 90%	21.388,41 90%	2.376,49 10%	2.376,49 10%	-	-	23.764,90 100%
7	Esquadrias	16.868,52	6,01%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	3.373,70 20%	3.373,70 20%	13.494,82 80%	13.494,82 80%	16.868,52 100%
8	Pintura Externa	17.694,21	6,31%	-	0%	-	0%	-	0%	2.654,13 15%	2.654,13 15%	15.040,08 85%	15.040,08 85%	-	-	17.694,21 100%
9	Pintura interna - Paredes	26.140,26	9,32%	-	0%	-	0%	-	0%	6.535,06 25%	6.535,06 25%	19.605,19 75%	19.605,19 75%	-	-	26.140,26 100%
10	Instalações Elétricas	16.474,90	5,87%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	16.474,90 100%	16.474,90 100%	16.474,90 100%
11	Instalações Hidrossanitárias	20.003,74	7,13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	16.002,99 80%	16.002,99 80%	4.000,75 20%	4.000,75 20%	20.003,74 100%
12	Serviços Complementares	921,33	0,33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	-	921,33 100%	921,33 100%	921,33 100%
TOTAL		280.541,36	100,00%	38.486,95 13,72	38.486,95 13,72	45.520,10 16,23	84.007,05 29,94	42.100,45 15,01	126.107,50 44,95	61.053,82 21,76	187.161,32 66,71	57.443,35 20,48	244.604,67 87,19	35.936,68 12,81	280.541,36 100,00	280.541,36 100,00%

Santiago do Sul - SC, 22 de dezembro de 2023.

Julcimar Antônio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Vinícius Piaia Sabadin
Engenheiro Civil
CREA/SC 171967-5