CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial, Sinalização Viária, Meio Fio e Calçada Publica

Município: Santiago do Sul - SC

Endereço: Rua Ferdinando Fioreli, Rua Natalicio Antônio Gentilini trechos 01 e 02

Area (m²): 1391,02

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	mês 1		mês 2		mês 3		Total
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	Acum.
1	SERVIÇOS INICIAIS	6.621,67	2,87	2.648,67	2.648,67	1.986,50	1.986,50	1.986,50	1.986,50	6.621,67
				40%	40%	30%	30%	30%	30%	100%
2	DRENAGEM PLUVIAL	15.410,96	6,69	13.869,86	13.869,86	1.541,10	1.541,10	-	-	15.410,96
				90%	90%	10%	10%	0%	0%	100%
3	TERRAPLENAGEM	3.009,92	1,31	3.009,92	3.009,92	-	-	-	-	3.009,92
				100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	131.587,07	57,10	26.317,41	26.317,41	105.269,66	105.269,66	-	-	131.587,07
				20%	20%	80%	80%	0%	0%	100%
5	MEIO FIO E CALÇADA	57.924,08	25,13	-	-	-	-	57.924,08	57.924,08	57.924,08
				0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.951,90	4,32	-	-	-	-	9.951,90	9.951,90	9.951,90
				0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
7	ENSAIOS	5.955,24	2,58	-	-	-	-	5.955,24	5.955,24	5.955,24
				0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
TOTAL		**230.460,84**	**100,00**	45.845,86	**45.845,86**	108.797,25	**154.643,12**	75.817,73	**230.460,84**	**230.460,84**
				19,89	**19,89**	47,21	**67,10**	32,90	**100,00**	**100,00%**

Santiago do Sul - SC, 03 de outubro de 2025.

ALACIR DURANTE:05481588943

Assinado digitalmente por ALACIR DURANTE:05481588943
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR SOLUTI (EM BRANCO), OU=16539000000100, OU=presencial, CN=ALACIR DURANTE:05481588943
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 16:32:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Alacir Durante

Prefeito Municipal

VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978

Assinado de forma digital por VINICIUS PIAIA SABADIN:10824457978
Dados: 2025.10.28 16:04:53 -03'00'

Vinicius Piaia Sabadin

Engenheiro Civil

CREA/SC 171967-5